

Fertigmeldungsanzeige einer Wasserinstallation

Inbetriebnahme-, Druckproben- und Spülprotokoll für die Trinkwasseranlage

Erläuterungen auf der Rückseite / separates Blatt



① Anschrift des Bauvorhabens Straße und Haus-Nr. bzw. Postfach <hr/> Postleitzahl Ort	Angaben zum Netzanschluss Name des Anschlussnutzers (bei vorh. Anlage Kundennummer) <hr/> Straße und Haus-Nr. Etage <hr/> Postleitzahl Ort Ortsteil / Gemarkung / Flurstück-Nr. <hr/> Bei Neubaugebieten Name des Baugebietes
---	---

② Anschlussnehmer / Anschlussnutzer (nichtzutreffendes streichen): Name, Vorname bzw. Firmenname <hr/> Straße und Haus-Nr. <hr/> Postleitzahl Ort <hr/> Telefon, Fax, E-Mail	Vertragsinstallationsunternehmen (VIU): Name, Vorname bzw. Firmenname <hr/> Straße und Haus-Nr. <hr/> Postleitzahl Ort <hr/> Telefon, Fax, E-Mail
--	---

③ Inbetriebnahmeprotokoll In Anwesenheit der oben aufgeführten Personen werden folgende Anlagenteile der Trinkwasseranlage in Betrieb genommen: Anlagenteil <input type="checkbox"/> Netzanschluss <input type="checkbox"/> Verteilerleitungen <input type="checkbox"/> Hauptabsperrramatur <input type="checkbox"/> Steigleitungen/Absperrarmaturen <input type="checkbox"/> Rückflußverhinderer <input type="checkbox"/> Stockwerksleitungen/Absperrarmaturen <input type="checkbox"/> Rohrtrenner <input type="checkbox"/> Filter <input type="checkbox"/> _____	Installation Eine Regenwassernutzungsanlage wurde installiert: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja: Die Installation wurde gemäß DIN 1988 durchgeführt (getrennte und gekennzeichnete Systeme): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
---	--

Angaben zum Zähler Anzahl _____	Typ _____
---	-----------

④ Druckprobenprotokoll <input type="checkbox"/> Die Anlage(n) wurde(n) der vorgeschriebenen Prüfung nach DIN 1988 unterzogen und für dicht befunden. <input type="checkbox"/> Die installierten Materialien entsprechen, soweit dies erforderlich ist, den für Sie gültigen Normen und Richtlinien und sind dementsprechend gekennzeichnet.
--

⑤ Spülprotokoll <input type="checkbox"/> Die Anlage wurde nach DIN 1988 - 2 (1) gespült. <input type="checkbox"/> Die Anlage wurde nach ZVSHK-Merkblatt gespült.
--

⑥ Die Ausführung der Trinkwasserinstallation erfolgte nach der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 1988 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

Ort, Datum Unterschrift des eingetragenen verantwortlichen Fachmannes

⑦ Eingetragenes Installationsunternehmen Eingetragen beim Netzbetreiber: _____ Ausweis-Installateurnummer: _____ Telefon und E-Mail: _____ <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> Firmenstempel / Anschrift	Wird vom Netzbetreiber ausgefüllt: Anzahl gesetzter Zähler: _____ Zäblersetzung am: _____ Installierte Leistung: _____ <hr/> Eingangsvermerk Netzbetreiber
--	--

Gemäß 13 AVBWasserV ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Trinkwasseranlage in Betrieb zu nehmen. Die Anwesenheit des VIU ist dabei unbedingt erforderlich!

Erläuterungen zum Vordruck "Fertigmeldungsanzeige einer Wasserinstallation"

- zu ① • Anschrift des Bauvorhabens und Angaben zum Netzanschluss eintragen.
- zu ② • Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer und Angaben zum Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) hier einfügen.
Der **Anschlussnehmer** ist der Eigentümer der an das Versorgungsnetz über den Netzanschluss angeschlossenen Kundenanlage. Ein Vertrag zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber regelt die Anbindung der Kundenanlage an das Versorgungsnetz einschließlich der Nutzung des Grundstücks durch den Netzbetreiber.
Der **Netzanschlussnutzer** ist der Nutzer des Anschlusses. Das kann der Anschlussnehmer, aber auch der Mieter eines Hauses oder einer Wohnung sein. Ein Anschlussnutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer regelt die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Kundenanlage zur Einspeisung und Entnahme von Trinkwasser.
- zu ③ • Hier bitte auswählen welche Anlagenteile in Betrieb genommen werden.
• Bitte teilen Sie uns die etwaige Installation einer Regenwassernutzungsanlage mit.
- zu ④ • Hier bitte angeben, dass eine Druckprobe stattgefunden hat.
- zu ⑤ • Bitte teilen Sie uns das Spülverfahren mit.
- zu ⑥ • Bitte bestätigen Sie, dass die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
- zu ⑦ • Im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen gemäß AVBWasserV § 12 (2).

Bearbeitungsvermerke:

*** Die Technischen Anschlussbedingungen bzw. Informationen des jeweiligen Netzbetreibers sind zu beachten!**